



_____ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** _____
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 156 dd. 29.11.2018

OGGETTO: Sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dei lavori eseguiti dall'impresa Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN). Codice C.I.G. Z1C2411E9E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 58 dd. 15.05.2018 avente ad oggetto: *“Sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l’esecuzione.”*

Visto il progetto a firma dell’ing. Fabrizio Bugna ha presentato in data 29.03.2018 sub prot. n. 1883, nei tempi convenuti, il progetto dei lavori di sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez, composto da:

RELAZIONI GENERALI

Elenco degli elaborati

Relazione tecnico-descrittiva

Relazione paesaggistica

Documentazione fotografica

CAPITOLATI

Foglio patti e prescrizioni

COMPUTI

Elenco prezzi

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Quadro economico

WBS

WBS matriciale ed esplosa

Cronoprogramma dei lavori

TERRITORIO

URBANISTICA

Estratti cartografici

SETTORIALI

ARCHITETTONICO – OPERE PUNTUALI

Strada “A” – Piano quotato e sezioni – Stato attuale

Strada “A” – Piano quotato e sezioni – Stato di progetto

Strada “A” – Piano quotato e sezioni – Stato di raffronto

Strada “A” – Sezioni – Stato attuale

Strada “A” – Sezioni – Stato di progetto

Strada “A” – Sezioni – Stato di raffronto

Strada “B” – Piano quotato e sezioni – Stato attuale

Strada “B” – Piano quotato e sezioni – Stato di progetto

Strada “B” – Piano quotato e sezioni – Stato di raffronto

Strada “B” – Sezioni – Attuale, progetto, raffronto

Particolari esecutivi di progetto

STRUTTURE

OPERE D’ARTE IN C.A. E ACCIAIO

Relazione di calcolo delle strutture

Relazione sui materiali

Muri di sostegno in C.A.

GEOLOGIA

Perizia geologica e geotecnica

MANUTENZIONE

Piano di manutenzione dell'opera

Dato altresì atto che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A1	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 29.480,74
A2	OS12/A – Barriere stradali di sicurezza	€ 9.916,08
A3	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.700,12
	Totale somme a base d'appalto	€ 41.096,24

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti (10% di A)	€ 4.109,62
B2	IVA sull'importo dei lavori (22% di A, B1)	€ 9.945,29
B3	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva	€ 3.647,91
B4	Spese tecniche per la Direzione dei Lavori	€ 3.119,22
B5	Spese tecniche per perizia geologica e geotecnica	€ 743,15
B6	Spese tecniche per collaudo delle strutture	€ 1.000,00
B7	Spese tecniche per perizia geologica/geotecnica in fase esecutiva	€ 500,00
B8	Oneri contributivi (4% B3, B4, B6)	€ 310,69
B9	Oneri contributivi (2% B5, B7)	€ 24,86
B10	IVA su spese tecniche (22% su B5, B6, B7)	€ 493,49
B11	Marche da bollo su fatture esenti IVA (B3, B4)	4,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.898,23

	TOTALE SPESA COMPLESSIVA (A+B)	€ 64.994,47
--	--------------------------------	-------------

che porta ad una spesa complessiva di € 64.994,47.= di cui € 41.096,24.= per lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza per € 1.700,12) ed € 23.898,23.= per somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamata la propria determinazione n. 78 dd. 20.06.2018 avente ad oggetto: "Sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez . Approvazione a tutti gli effetti del progetto ed incarico alla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN) dell'esecuzione dei lavori. Codice C.I.G. n. Z1C2411E9E.;

Richiamata la propria determinazione n. 80 dd. 22.06.2018 avente ad oggetto: "Lavori di sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez. Affidamento incarico per la direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione all'ing. Fabrizio Bugna con studio in Valdaone (TN), Via Cortesa, n. 16. Codice CIG Z6A241A65B."

Richiamata la propria determinazione n. 114 dd. 20.08.2018 avente ad oggetto: "Sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez. Approvazione prima variante progettuale. Codice C.I.G. Z1C2411E9E."

Richiamata la propria determinazione n. 85 dd. 05.07.2018 avente ad oggetto: *“Incarico al dott. ing. Luigi Nicolussi per l’effettuazione del collaudo statico delle opere in c.a. relativo alla sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez del Comune di San Lorenzo Dorsino codice CIG Z0B2443437.”*

Visto il Certificato di collaudo statico, con esito positivo, a firma dell’ing. Luigi Nicolussi pervenuto in data 20.11.2018 prot. n. 6646;

Vista ora la contabilità finale, agli atti sub. Prot. n. 6520 dd. 12.11.2018, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Bugna, ed in particolare il certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento realizzato dalla ditta Costruzioni Merli s.a.s dai quali risulta che i lavori sono stati realizzati per l’importo complessivo netto autorizzato di € 41.823,97.= più IVA e si ritiene pertanto opportuno procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione della contabilità finale e liquidare quanto dovuto alla ditta Costruzioni Merli s.a.s. in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti;

Atteso che l’impresa ha firmato la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve in merito a quanto certificato dalla Direzione Lavori;

Accertato che alla data di ultimazione dei lavori la ditta Costruzioni Merli s.a.s, risulta in regola con i vari enti previdenziali ed assicurativi;

Accertato che la somma complessivamente dovuta rientra nell’importo preventivamente autorizzato;

Verificata la regolarità della documentazione prodotta;

Ritenuto necessario e conveniente provvedere ad approvare la contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta in oggetto al fine di ultimare l’iter d’appalto dei lavori e liquidare lo stato finale dei lavori alla ditta Costruzioni Merli s.a.s.;

Dato atto che, per quanto previsto dall’art. 24 e 25 della L.P. 26/93, l’accertamento della regolare esecuzione di opere, avviene sulla base del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione nonché nell’approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta;

Preso atto che all’interno della voce Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale la D.L. concordato con l’Amministrazione comunale, ha inserito un importo per poter eseguire dei lavori di regimazione delle acque sulla via;

Vista la propria determinazione n. 154 dd. 26.11.2018 avente ad oggetto: *“Regimazione delle acque su un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez . Incarico alla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico – (TN) dell’esecuzione dei lavori. Codice C.I.G. n. ZD125ED9C2”.*

Ritenuto pertanto opportuno procedere anche all’approvazione del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Vista la L.P. 26/93 e s.m. la L.P. 02/16 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez realizzati dalla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN) codice fiscale e partita IVA 00245950225 che, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatti rispettivamente dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Bugna ed agli atti sub prot. n. 6520 dd. 12.11.2018, dai quali risulta che i lavori sono stati realizzati per l'importo complessivo netto autorizzato di € 41.823,97.= più IVA;
2. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN) codice fiscale e partita IVA 00245950225 l'importo di € 41.823,97.= I.V.A. esclusa per totali € 51.025,24 I.V.A. inclusa a saldo del lavoro svolto;
3. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN) codice fiscale e partita IVA 00245950225 l'importo di € 3.150,50.= I.V.A. esclusa per totali € 3.843,61 I.V.A. inclusa a saldo del lavoro svolto di regimazione delle acque;
4. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, all'ing. Fabrizio Bugna, con studio in Valdaone (TN), l'importo di totale di € 3.612,55 oneri esclusi per un totale di € 3.757,05 quale compenso a saldo per la D.L., sicurezza e contabilità del lavoro;
5. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, all'ing. Luigi Nicolussi, con studio in Molveno (TN), l'importo di totale di € 1.000,00 I.V.A. e oneri esclusi per un totale di € 1.268,80 quale compenso a saldo per la predisposizione del certificato di collaudo statico;
6. di approvare, per quanto espresso in premessa, il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), dei lavori di sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez realizzati dalla ditta Costruzioni Merli s.a.s. con sede in via Caputei 4 - Stenico (TN) codice fiscale e partita IVA 00245950225, dal quale risulta che l'opera realizzata ha comportato una spesa complessiva pari a €. 64.617,30.= di cui € 41.823,97.= per lavori (compresi oneri della sicurezza) e € 22.793,33.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
7. di dare atto che la spesa risulta già impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di San Lorenzo Dorsino n. 78 dd. 20.06.2018;
8. di provvedere allo svincolo di eventuali fidejussioni o polizze assicurative eventualmente in essere.

9. di dare atto che nelle procedure sopra richiamate verrà rispettata la normativa di cui alla L. 13/08/2010, n. 136



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- geom. Valentino Dalfovo

Allegato A)

alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 156 dd. 29.11.2018

1) PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA DEI LAVORI DI: Sistemazione di un tratto di strada di via pubblica sita a monte della frazione Senaso in ingresso alla Valle Ambiez.

PREVISIONE DI PROGETTO			
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	64.994,47.=	
Lavori	€	41.096,24.=	
Somme a disposizione amministrazione	€	23.898,23.=	
TOTALE	€	64.994,47.=	
LAVORI DA CONTRATTO			
Lavori al netto ribasso d'asta del 12,00%	€	36.368,71.=	
Somme a disposizione amministrazione	€	28.625,76.=	
TOTALE	€	64.994,47.=	
1° VARIANTE PROGETTUALE			
Lavori al netto ribasso d'asta del 12,00%	€	41.390,05.=	
Somme a disposizione amministrazione	€	23.604,42.=	
TOTALE	€.	64.994,47.=	
LAVORI EFFETTIVAMENTE ESEGUITI	A)	€	41.823,97.=
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Regimazione acque	€	3.150,50.=	
Spese tecniche			
Progettazione	€	3.647,91.=	
D.L e contabilità	€	3.612,55.=	
Perizia geologica	€	743,15.=	
Collaudo statico	€	1.000,00.=	
Iva (22 su lavori)	€	9.894,38.=	
Iva 22% € 395,56 +cap 4% € 345,28 su spese tecniche	€	740,84.=	
Marche da bollo su fatture progettazione e D.L.	€	4,00.=	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B)	€	22.793,33.=
SPESA EFFETTIVAMENTE. SOSTENUTA	(A+B)	€	64.617,30.= ..

Minor Spesa € **377,17,=**

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- geom. Valentino Dalfovo -